



ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДИТЕЉ НС“

Д.О.О. НОВИ САД
РУМЕЧАКИ ПУТ БР. 2

Тел.: 00381 (21) 6311-366 ФАКС: 6317-647

www.graditelj-ns.co.rs E-mail: office@graditelj-ns.co.rs


Рачуни: 265-2010310006200-82
340-11005335-09
165-7010554858-19
160-927418-73RAIFFEISEN
ERSTE
ADIKO BANK
INTESAМБ: 08582165
ПИБ: 100398338
Шифра деп. 4221

KARIN KOMERC MD DOO

Br. 01/210040646

Dana 26.12.2024.

Novi Sad



Број: _____

Датум: _____

Место промета добара и услуга: Subotica

Место и датум издавања ситуације: Novi Sad, 24.12.2024. год.

IZVOĐAČ:

GP GRADITELJ NS d.o.o. NOVI SAD
Rumenački put br. 2, 21000 Novi Sad
Matični broj: 08582165
PIB: 100398338
br. ugovora: 136/1 od 04.07.2023.god.

NARUČILAC:

KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK
Živorada Petrovića br.8 21203 Veternik
Matični broj: 20009233
PIB: 103726184
br. ugovora: 01/230030064 od 29.06.2023.god.

ID U23-026

OKONČANA SITUACIJA

POBIJANJE I VAĐENJE LARSEN TALPI ZA POTREBE IZGRADNJE PODVOŽNJAKA
NA KM 176+274,56 U SUBOTICI

	Poreska osnovica :	PDV 20% :	Ukupno :
1. Vrednost ugovorenih radova:	13.758.800,00 Din.	0,00 Din.	13.758.800,00 Din.
2. Vrednost ukupno izvedenih radova:	4.706.972,80 Din.	0,00 Din.	4.706.972,80 Din.
3. Vrednost izvedenih radova po prethodnim situacijama:	4.706.972,80 Din.	0,00 Din.	4.706.972,80 Din.
4. Ukupna vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji:	0,00 Din.	0,00 Din.	0,00 Din.
4.1 Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se ne obračunava PDV	0,00 Din.	0,00 Din.	0,00 Din.
4.2 Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se obračunava PDV	0,00 Din.	0,00 Din.	0,00 Din.
5. Ukupno uplaćen avans:	0,00 Din.	0,00 Din.	0,00 Din.
6. Obračun avansa po prethodnim situacijama:	0,00 Din.	0,00 Din.	0,00 Din.
7. Obračun avansa po ovoj situaciji:	0,00 Din.	0,00 Din.	0,00 Din.
8. Ukupno za isplatu po ovoj situaciji:	0,00 Din.	0,00 Din.	0,00 Din.

Slovima: nula dinara i 00/100

Napomene:

1. Rok plaćanja u skladu sa članom 3. Ugovora, u roku od 15 dana.
2. Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu zakona o PDV-u.

Izvođač

Naručilac

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

Mazali

Делатност: Изградња свих инфраструктурних објеката; водовода, канализације, колектора, црпних станица; пречишћава отпадних вода, фабрика питке вод, резервоара за питку воду V=10.000 m³, спортских олимпијских базена; сложена фундација, санација објеката и клизишта; заштита дубоких темељних јама и ровова; снижење Н. П. В. иглофилтерима и депресионим бунарима; утискивање челичних цеви до Ø 1200 mm; објекти конструкција и високоградње; унутрашње инсталације; геомеханичка лабораторија; снимање цевовода камером.

Централа: 00381 (21) 6 311 366; 6 317 062; Директор: 518 102; Технички директор: 6 317 272; Рачуноводство: 512 261;

Комерцијала: 6 315 611; Техничка припрема: 518 251

Broj: 01/136-2
Datum: 22.06.2023. godine

**Pobijanje i vađenje Larssen talpi za potrebe izgradnje podvoznjaka na km 176+274,56 u Subotici
(pruga Novi Sad - Subotica - Kelebija)**

Br.poz.	Opis pozicije	Jed.m ere	Ugovorena količina	Izvedena količina	Jed.cena	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV-om
1.	Transportni troškovi bagera i makare na relaciji Novi Sad - Subotica - Novi Sad.	pauš.	1,00	1,00	82.600,00	82.600,00		82.600,00
2.	Pobijanje i vađenje Larssen talpi dužine 12 i 15m. Nabavka, isporuka talpi na gradilište i troškovi najma su obaveza Investitora. Obračun po m ²							
	Larssen talpe dužine 15m							
	- pobijanje	m ²	600,00	576,00	3.398,40	1.957.478,40		1.957.478,40
	- vađenje	m ²	600,00		2.265,60	0,00		0,00
	- angažovanje dizalice 40t nosivosti sa radnikom za potrebe prihvata, pozicioniranja i kasnijeg prihvata pri vađenju	dan	16,00		obaveza Investitora	0,00		0,00
	Larssen talpe dužine 12m							
	- pobijanje	m ²	650,00		3.398,40	0,00		0,00
	- vađenje	m ²	650,00		2.265,60	0,00		0,00
	- angažovanje dizalice 40t nosivosti sa radnikom za potrebe prihvata, pozicioniranja i kasnijeg prihvata pri vađenju	dan	16,00		obaveza Investitora	0,00		0,00
3.	Pobijanje i vađenje Larssen talpi dužine 10m. Nabavka, isporuka talpi na gradilište i troškovi najma su obaveza Izvođača radova. Obračun po m ²							
	Larssen talpe dužine 10m							
	- pobijanje	m ²	650,00	438,00	6.088,80	2.666.894,40		2.666.894,40
	- vađenje	m ²	650,00		4.059,20	0,00		0,00
	Ukupno:					4.706.972,80	0,00	4.706.972,80

Izvođač



Odgovorni izvođač radova



Naručilac



Nadzorni organ

